

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ РГАВМФ НА СЕРЕБРИСТОМ БУЛЬВАРЕ

"Вообще говоря, основное, первейшее условие существования и деятельности всякого архива, как и музея, библиотеки, лаборатории и всякого научного учреждения есть незыблемость, постоянство специально оборудованного для него помещения. В архиве это условие является особенно важным, краеугольным".

А.И. Лебедев¹



К началу 1970-х годов Центральный государственный архив Военно-Морского флота СССР занимал два здания: на улице Халтурина (ныне - Миллионной), д.36 и на Дворцовой площади, д.10 в здании, арендованном у Ленинградского военного округа (до 1956 г. в нём находились документы Центрального государственного военно-исторического архива). С целью улучшения условий хранения документов было принято решение о строительстве нового здания архивохранилища.

В докладе на коллегии Главного архивного управления при Совете министров СССР директор архива и инициатор строительства И.Н.Соловьёв назвал его *"очень необходимым, т.к. помещение хранилищ на Дворцовой площади, д.10, в котором находится около 2/3 документов архива, (...) не отвечает требованиям"*².

В "Справке об основных направлениях деятельности Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР (ЦГАВМФ СССР) за 1969-1973 гг." отмечено, что в 1973 г. начались проектно-изыскательские работы³. Согласно первоначальным планам новое архивохранилище было рассчитано на 2 млн. дел с общей полезной площадью 8850 кв.м.⁴

Постановлением Госплана СССР от 22 декабря 1972 г. № 120 проектирование здания архивохранилища для ЦГАВМФ СССР было включено в план проектно-изыскательских работ и работ проектных организаций на 1973 г. в объёме 20 тыс. руб.⁵

Согласно "Долгосрочному перспективному плану развития Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР на 1976-1990 гг." строительство нового здания и реконструкция имеющегося должны были обеспечить *"надлежащие условия хранения, размещения и использования всех документов архива, а также комплектование его документацией Советского Военно-Морского Флота"*⁶. В "Перечне зданий государственных архивов, проектируемых к строительству и вводу в действие на 1976-1990 гг." указано, что новое здание архивохранилища ЦГАВМФ СССР, рассчитанное на хранение 2-х млн. дел, должно было быть построено за четыре года: в 1976-1980 гг. Проектная стоимость строительства составляла 1,6 млн. рублей⁷. Также отмечалось, что ко времени ввода в строй нового здания для его обслуживания потребуется увеличение штата архива⁸.

Участок для постройки изначально был выбран Главным Архитектурно-планировочным управлением (ГлавАПУ) Ленгорисполкома на восточном берегу Галерной гавани на Васильевском острове⁹.

Разработка проекта нового здания архива была поручена архитектору 12-й мастерской Ленпроекта Н.Н.Баранову, который ранее не занимался проектированием подобных объектов. В связи с этим начальнику отдела строительства и технического оснащения Главархива СССР И.П.Макееву в письме от 7 июня 1973 г. была направлена просьба со стороны ЦГАВМФ СССР оказать архитектору помощь в его намерении *"ознакомиться <...> с литературой по строительству зданий архивов, с имеющимися рекомендациями по строительству зарубежных архивов, посмотреть один из архивов, построенных на современном техническом уровне, как показательный образец"*¹⁰.

Однако уже 13 июня того же года в письме за подписью командира Ленинградской военно-морской базы вице-адмирала В.М.Леоненкова сообщается, что согласия на строительство в выбранном месте ЛенВМБ дать не может из-за намерения Министерства обороны СССР использовать эту территорию для строительства зданий специального назначения военно-морского флота¹¹.

В августе 1973 г. руководство ГлавАПУ Ленгорисполкома решает отвести под строительство земельный участок на месте бывшего Комендантского аэродрома¹² (т.е. на Серебристом бульваре). Разработка проектно-сметной документации поручается 6-й мастерской института "Ленпроект" под руководством В.Н.Щербина.

Окончательное решение о выделении земельного участка затянулось почти на два года, из-за чего были сорваны первоначальные сроки строительства (1974-1975 гг.)¹³. В сентябре 1973 г. по решению Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся Главное архитектурно-планировочное управление получает разрешение отвести Центральному государственному архиву Военно-Морского Флота СССР *"земельный участок площадью 0,3 га в квартале "7а" (корп. 14) б[ывшего] Комендантского аэродрома с изъятием этого участка от Управления капитального строительства Ленгорисполкома для строительства здания архивохранилища вместимостью 2 миллиона единиц хранения (дел) без увеличения численности работающих, установленной планом 1973 г."*¹⁴. В решении было также указано, что строительство здания будет осуществлять ГлавЛенинградстрой. В качестве срока начала строительства был указан 1975 г.

14 февраля 1974 г. директор ЦГАВМФ СССР И.Н.Соловьёв в докладе на торжественном заседании, посвящённом 250-летию архива назвал строительство нового здания в числе основных направлений развития возглавляемого им учреждения¹⁵.

В апреле того же года решением руководства Института "Ленпроект" проектирование здания архивохранилища было поручено 8-й мастерской Ленпроекта, а главным архитектором стал Л.А.Келлер¹⁶. Сроки строительства сместились на 1976-1978 гг. Полезная площадь будущего 9-этажного здания ЦГАВМФ СССР должна была составить 11 тысяч квадратных метров¹⁷.

В 1975 г. ГлавАПУ Ленгорисполкома, *"исходя из градостроительных соображений"*¹⁸, потребовало увеличить этажность здания. Затраты на строительство увеличились до 2 млн. 950 тыс. рублей.

Согласно заключению Экспертно-технического совета Главного архитектурно-планировочного управления Исполкома Ленгорсовета № 468 от 29 января 1976 г. планировалось построить 22-х этажное здание общей полезной площадью в 8851 кв.м. Авторами проекта стали архитекторы О.Б.Голынкин и Л.А.Келлер из 8-й мастерской "Ленпроекта"¹⁹.

Технический проект здания архива было решено вынести на рассмотрение Градостроительного совета с рядом замечаний, среди которых была отмечена необходимость изменения ряда конструктивных особенностей сооружения²⁰. Сроки строительства снова сместились. Из письма директора ЦГАВМФ СССР И.Н.Соловьёва на имя начальника ГлавЛенинградстроя О.К.Зиброва следует, что трест № 104, которому было поручено строительство, под любыми предлогами уклонялся от своих обязательств: *"У нас создаётся впечатление о затягивании начала строительства здания архивохранилища. Весьма симптоматично интервью зам. председателя Ждановского райисполкома тов. В.Г.Богданова, опубликованное в газете "Вечерний Ленинград" от 3 мая 1978 г., стр. 2, который сообщает о начале строительства нашего объекта в 1979 г."*²¹. В составленной И.Н.Соловьёвым и представителем Главархива СССР В.И.Кисленским "Справке по строительству здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР в квартале 7а бывш[его] Комендантского аэродрома по состоянию на 20 марта 1978 г." подробно описаны претензии к работе треста № 104 и прямо говорится о том, что строительство находится под угрозой срыва²².

Активно обсуждался вопрос об отделке здания и прилегающей к нему территории. В "Заключении по техническому проекту здания архивохранилища Центрального государственного архива Военно-Морского Флота в г.Ленинграде на 2,5 млн. единиц хранения" сказано, что *"наружные стены здания выполняются из керамзитобетонных панелей и облицовываются доломитом. На уровне 5 этажа устанавливаются 3*

барельефа. Цоколь облицовывается гранитными плитами²³. Также предполагалось устройство по периметру здания декоративного бассейна "глубиной 1,3 метра общей площадью 800 кв.метров с расстановкой по углам замощённой бетонными плитами площадки вокруг бассейна 4-х скульптурных групп"²⁴. Кроме того, в проект рекомендовалось внести и другие изменения, касавшиеся, например, увеличения естественного освещения²⁵.

Архитектурное решение здания вызвало сомнения у специалистов Госгражданстроя. По их мнению, оно было "разработано схематично" и требовало "доработки, в том числе в завершающей части здания"²⁶.

В обращении в Совет министров СССР первый заместитель начальника Главного архивного управления при Совете Министров СССР А.М.Пегов пишет, что в течение 1978 г. строительство так и не началось, и у Ленгорисполкома "имеется тенденция" к тому чтобы не начинать его и в 1979 г.²⁷. И это несмотря на то, что вопрос о сохранности архивных документов стоял очень остро: "2/3 документального фонда хранятся в неудовлетворительных условиях, в непригодных зданиях, не отвечающих минимальным нормативным требованиям по температурно-влажностному режиму и пожарной безопасности. Существующие хранилища переполнены и дальнейшее комплектование их новыми поступлениями невозможно"²⁸.

В начале 1980 г. директор ЦГАВМФ И.Н.Соловьёв в письме первому заместителю начальника Главного архивного управления при Совете министров СССР А.М.Щеглову рассказывал о существующих проблемах: "К настоящему времени на месте строительства архивохранилища разбит участок под котлован, поставлено ограждение стройплощадки и три вагончика для строительных рабочих. Таким образом строительство здания архивохранилища ещё не начато. Стройтрест № 104 ГлавЛенинградстроя, на который возложено строительство архивохранилища по-прежнему ведёт дело к его срыву"²⁹. Далее И.Н.Соловьёв просил направить председателю Ленгорисполкома Л.Н.Зайкову письмо с просьбой о принятии срочных мер "по обеспечению строительства архивохранилища ЦГАВМФ СССР в установленные сроки"³⁰. В итоге Ленгорисполком решением от 19 сентября 1977 г. обязал ГлавЛенинградстрой осуществить строительство здания ЦГАВМФ СССР в 1978-1980 гг.³¹

В марте 1981 г. А.М.Пегов в письме к заместителю председателя Ленгорисполкома К.И.Лабецкому указывает на недопустимость дальнейшего затягивания строительства поскольку Главархив СССР настаивает на продолжении строительства³². В свою очередь в обращении начальника Главного архивного управления Ф.И.Долгих к председателю Ленгорисполкома Л.Н.Зайкову настаивал на включении строительства здания архива в план на 1983 г.³³. Но к этим словам не прислушались. В "Справке о строительстве здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР в г.Ленинграде, квартал 7а [бывшего]. Комендантского аэродрома", поданной директором архива И.Н.Соловьёвым и уполномоченным Главархива СССР В.И.Кисленским в Отдел пропаганды Ленинградского Обкома КПСС, говорилось: "Строительство архивохранилища в 1982 и 1983 гг. (...) не выполнялось. (...) Несмотря на то, что т. Исаев В.Я. на согласовании в 1982 г. дал указание продолжить строительство здания архивохранилища ЦГАВМФ в 1984 г. Ленгорисполком не включил в проект плана ГлавЛенинградстроя на 1984 г. строительство архивохранилища"³⁴.

Бесконечные бюрократические разногласия и споры привели к тому, что строительство здания архива на Серебристом бульваре на несколько лет фактически остановилось. Ещё в сентябре 1982 г. на заседании дирекции архива И.Н.Соловьёв заметил: "(...) не продвинулось строительство. Ещё, вероятно, лет десять мы будем находиться на Дворцовой, 10."³⁵. Известно, что на совещании 18 мая 1984 г. один из руководителей ГлавЛенинградстроя заявил, что строительство здания архива убыточно для 104-го треста и будет вестись только в приказном порядке³⁶. В докладе на общем собрании коллектива 11 декабря 1985 г. директор архива И.Н.Соловьёв констатирует, что "дело идёт из рук вон плохо"³⁷.

В письме на имя начальника Главархива Ф.Г.Ваганова новый директор ЦГАВМФ СССР В.Г.Мишанов называет "очередным обманом" планы организаций, занимающихся строительством, закончить все работы в 1990 г. и приводит красочное описание того, что творилось на строительной площадке: "Основные средства вложены в коробку здания. Она стоит пустая, без окон и дверей. И возвышается над Ленинградом этот монстр, как

монумент бесхозяйственности и беспомощности ленинградских строительных организаций. А ценнейшие документы и материалы Государственного архивного фонда СССР по-прежнему размещаются в помещениях, не соответствующих элементарным требованиям их сохранности"³⁸. Кроме того, высказывается мысль о необходимости обращения к правительству страны "с просьбой об ускорении строительства архивохранилища и пресечении пустой траты государственных средств"³⁹. Та же тревога звучит и в выступлении В.Г.Мишанова на общем собрании трудового коллектива ЦГАВМФ СССР: "Собран каркас здания, все 22 этажа. С фасада каркас панелями не закрыт. Вырыт котлован для бассейна. Внутри всё пусто, никаких отделочных работ не ведётся, субподрядчики пока к работам не привлечены. Завод ЖБИ-21 не снабжает панелями. Трест 104 работать не хочет, а заказчик УКС-9 никого не подталкивает. В прошлом году из планируемых 500 тысяч кап. вложений освоено 408 тысяч. На 1990 год принят план сдать здание. Сейчас освоено около 2 млн. руб. капиталовложений. На 1990 год планируется освоить 1,5 млн. Это нереально. Поэтому 104 трест и Ленстройкомитет ищут причины, чтобы законно не строить здание в 1990 году. Переезд в 1991 году срывается, на сколько лет переносится - неизвестно"⁴⁰.

Вскоре архив столкнулся с новыми трудностями. В обращении к первому заместителю главнокомандующего военно-морским флотом СССР адмиралу флота И.М.Капитанцу В.Г.Мишанов пишет о грозящем архиву закрытии Госпожнадзора по причине неудовлетворительного состояния, из-за чего историки флота могут лишиться доступа к документам. Лучшим выходом из положения называлось завершение строительства в 1992 г.⁴¹ Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь, т.к. начались проблемы с финансированием. Руководитель Роскомархива Р.Г.Пихоя вынужден был обратиться к мэру Санкт-Петербурга А.А.Собчаку с просьбой дать поручение "не консервировать строительство и активизировать работы на объекте с целью обеспечения его ввода в эксплуатацию в 1993 году"⁴². Кроме того, директор архива В.Г.Мишанов стал добиваться включения завершения строительства в план мероприятий по подготовке празднования 300-летия Российского военно-морского флота⁴³.

В 1993 г. возникла новая угроза остановки стройки из-за ультиматума, предъявленного строителями: или Росархив дает гарантию на финансирование или объект будет поставлен на консервацию⁴⁴.

В январе 1994 г. в докладе на конференции, посвященной 270-летию архива, главный инженер РГАВМФ В.М.Соловьёв, говоря о строительстве здания на Серебристом бульваре, отмечает, что в связи с отсутствием у Росархива возможности финансировать строительство руководство РГАВМФ вынуждено заниматься поисками сторонних инвесторов для обеспечения стройки взамен на последующую сдачу в аренду зданий на Миллионной улице, после переезда в новое на Серебристом бульваре⁴⁵.

В 1995 г., когда здание было готово уже на 70% строительство снова остановилось. Консервация при этом проведена не была, и началось медленное разрушение объекта. Автор проекта здания архитектор О.Б.Голынкин направляет обращение к председателю правительства России В.С.Черномырдину: "Строительство замерло, что вызывает большие опасения за сохранность здания (...) Но [по] определению б[ывшего] Гражданстроя Госстроя СССР 22-х этажное здание Архива ВМФ - уникальное здание, являющееся архитектурным центром большого микрорайона на территории б[ывшего] Комендантского аэродрома в С[анкт]-Петербурге. Для его сохранности и завершения строительства требуются безотлагательные меры по его финансированию и активность строительных работ. Мы кричим SOS - как кораблекрушение в открытом океане"⁴⁶.

Несмотря на все усилия проблемы с финансированием строительства продолжались и в последующие годы, из-за чего сроки сдачи объекта снова и снова переносились.

В 2000 г. завершение строительства было включено в "Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам реконструкции и реставрации ряда объектов г.Санкт-Петербурга"⁴⁷. На заседании дирекции РГАВМФ 19 декабря 2000 г. директор В.Г.Мишанов сообщил о хороших перспективах строительства нового здания, которое должно было быть закончено в 2003 г.⁴⁸ Был назван также новый срок переезда - 2004 год⁴⁹.

С 2001 года финансирование строительства возобновилось. Из федерального бюджета было получено 6 млн. 800 тыс. рублей, из которых освоено - 3 млн. 400 тыс.⁵⁰. Также еженедельно проводились оперативные совещания на объекте с участием генерального подрядчика и проектировщика⁵¹.

В соответствии с изменившимися нормами и правилами была разработана новая проектно-сметная документация, которая, в частности, не предусматривала никакого скульптурного оформления здания, на котором настаивали городские власти⁵². Кроме того, был ликвидирован декоративный бассейн, построенный в соответствии с изначальным проектом⁵³. Всё это связывалось с решением вопросов охраны и пожарной безопасности архива⁵⁴.

В течение последующих лет велись работы по отделке здания.

19 октября 2005 г. здание на Серебристом бульваре посетили участники выездного заседания коллегии Федерального архивного агентства, посвященного вопросам строительства и переезда в новые помещения Российского государственного исторического архива и Российского государственного архива Военно-Морского флота⁵⁵.

В конце декабря 2006 г. новое здание РГАВМФ было принято в эксплуатацию. А 13 августа 2007 г. приказом Росархива была назначена дата начала перемещения архивных фондов РГАВМФ в новое здание - 1 сентября 2007 г.⁵⁶ В период с 3 сентября по 14 декабря 2007 г. был совершен 471 рейс, благодаря чему дела по истории российского флота за период с XVIII по XIX вв. были перемещены *"в новое здание, полностью отвечающее современным требованиям пожарной безопасности, охранного и температурно-влажностного режимов"*⁵⁷. Всего было перемещено 800 тыс. дел⁵⁸.

С.В.Чернявский, назначенный директором архива в конце 2008 г., в предисловии к сборнику четвертых Елагинских чтений 2009 г. замечает: *"Казалось, что это строительство никогда не завершится. Однако благодаря усилиям Росархива и руководства РГАВМФ это чрезмерно затянувшееся действие в 2007 г. было закончено"*⁵⁹.

М.Е.Малевинская в статье о переезде архива отмечала: *"Закончен важный этап по перемещению фондов, но впереди не менее сложный - освоение нового многоэтажного комплекса архива"*⁶⁰.

С 13 октября 2008 года здание РГАВМФ на Серебристом бульваре открыто для посетителей⁶¹.

- ¹ Лебедев Александр Иванович (1881 - 1947) - историк-архивист, капитан 2 ранга, начальник Архива Морского ведомства, управляющий Морским архивом (1912 - 1924 гг.). Цит. по: Материалы по истории и организации морского архива, в том числе записки представителя Петроградского отделения Главархива Ромишевского В.И. и управляющего архивом Лебедева А. о переводе архива из здания в Новой Голландии. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 1. Д. 1027. Л. 56.
- ² Перспективный план работы ЦГАВМФ на 1971 - 1975 гг. и сведения о выполнении его. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2537. 1971 г. Л. 79 - 80.
- ³ Планы и переписка по научно-публикаторской работе. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2587. 05 января - 18 декабря 1973 г. Л. 74.
- ⁴ Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1971 - 1975 гг. - Л., 1976. Л. 43.
- ⁵ Переписка по строительству нового здания архива. 1973 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 31. Л. 2.
- ⁶ Долгосрочный перспективный план развития Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР на 1976 - 1990 гг. Л. 7.
- ⁷ Там же. Л. 9.
- ⁸ Там же. Л. 53.
- ⁹ Переписка по строительству нового здания архива 1973 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 31. Л. 10.
- ¹⁰ Там же. Л. 45 - 45об.
- ¹¹ Там же. Л. 56.
- ¹² Там же. Л. 52.
- ¹³ Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1971 - 1975 гг. Л. 43 - 44.
- ¹⁴ Там же. Л. 50.
- ¹⁵ Соловьёв И.Н. 250-лет Центральному государственному архиву военно-морского флота СССР: доклад на торжественном собрании, посвящённом 250-летию архива, 14 февраля 1974 г. / ЦГАВМФ СССР. - [б.м.], 1974. С. 21.
- ¹⁶ Переписка по строительству нового здания архива 1974 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 35. Л. 17.
- ¹⁷ Там же. Л. 22.
- ¹⁸ Переписка по строительству нового здания архива. 1975 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 49. Л. 36.
- ¹⁹ Переписка по строительству нового здания архива. 1976 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 63. Л. 126.
- ²⁰ Там же. Л. 126 - 129.
- ²¹ Переписка по строительству нового здания архива. 1978 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 90. Л. 14.
- ²² Там же. Л. 19 - 20.
- ²³ Там же. Л. 54 - 57.
- ²⁴ Там же.
- ²⁵ Там же.
- ²⁶ Там же.
- ²⁷ Переписка по строительству нового здания архива. 1979 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 100. Л. 14 - 15.
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1980 г // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 109. Л. 10.
- ³⁰ Там же. Л. 10.
- ³¹ Отчёт ЦГАВМФ СССР о выполнении пятилетнего плана работы на 1976 - 1980 гг. Л. 31 - 32.
- ³² Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1981 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 119. Л. 11.
- ³³ Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1982 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 130. Л. 1.
- ³⁴ Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 143. 1983 г. Л. 16.
- ³⁵ Протоколы заседаний дирекции ЦГАВМФ СССР. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 2833. 06.02. 1981 - 22.03. 1983. Л. 42об.
- ³⁶ Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1984 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 156. Л. 14.
- ³⁷ И.Н. Соловьёв Доклады, выступления, записки и пр. (1965 - 1987 гг.) // РГАВМФ. Ф. 2232. Оп. 1. Д. 89а. Л. 48 - 49.
- ³⁸ Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1990 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 242. Л. 2.
- ³⁹ Там же. Л. 2.
- ⁴⁰ Протоколы дирекции, совещаний при руководстве, общих собраний сотрудников и производственных совещаний. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3409. 1990 г. Л. 14.
- ⁴¹ Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1991 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 259. Л. 29.

- ⁴² Переписка по строительству нового здания архивохранилища ЦГАВМФ СССР. 1992 г. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 7. Д. 272. Л. 24.
- ⁴³ Там же. Л. 4.
- ⁴⁴ Переписка по строительству нового здания архивохранилища РГАВМФ. 1993 г. // РГАВМФ. Ф.р-749. Оп. 7. Д. 281. Л. 7.
- ⁴⁵ Соловьёв В.М. О строительстве нового здания архива ВМФ по Серебристому бульвару, 22. / Материалы конференции "270 лет РГАВМФ", 17.01. 1994. С. 5. // РГАВМФ. СИФ. Инв. № 751.
- ⁴⁶ Переписка по строительству нового здания архивохранилища РГАВМФ. 1996 г. // РГАВМФ. Ф.р-749. Оп. 7. Д. 317. Л. 7.
- ⁴⁷ Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2001 г./ РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 23. Л. 7.
- ⁴⁸ Протоколы заседаний дирекции. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3660. 18.01. - 19.12. 2000 г. Л. 70.
- ⁴⁹ Протоколы заседаний дирекции. // РГАВМФ. Ф. р-749. Оп. 2. Д. 3660. 18.01. - 19.12. 2000 г. Л. 71.
- ⁵⁰ Планы и отчёты о работе архива 2001. / РГАВМФ. б/н. Л. 2.
- ⁵¹ Там же. Л. 3.
- ⁵² Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2006 г. / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25. Л. 2.
- ⁵³ Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25. 2003 г. Л. 6.
- ⁵⁴ Материалы по строительству нового архивохранилища РГАВМФ. 2006 г. / РГАВМФ. б/ф. б/оп. Д. 25. Л. 1.
- ⁵⁵ О выездном заседании коллегии Федерального архивного агентства от 19 октября 2005 г. // "Архивы России": [сайт] [2005]. URL: <http://www.rusarchives.ru/news/kol191005.shtml> (дата обращения - 27 марта 2013 г.).
- ⁵⁶ Материалы по вводу в эксплуатацию нового здания архивохранилища. 2007. // РГАВМФ. б/н. б/оп. Д. 25. Л. 166.
- ⁵⁷ "Архивы России": [сайт] [2007]. URL: http://www.rusarchives.ru/news2007_2.shtml (дата обращения - 27 марта 2013 г.).
- ⁵⁸ Отчёты о деятельности Федерального архивного агентства в 2007 и 2008 гг. / Федеральное архивное агентство - М., 2009. С. 7.
- ⁵⁹ Елагинские чтения: материалы конференции / Росархив, РГАВМФ. - Выпуск IV. - СПб.: Петроний, 2009. С. 9.
- ⁶⁰ Малевинская М.Е. Переезд РГАВМФ завершён. /Отечественные архивы, № 1, 2008, С. 129.
- ⁶¹ "Архивы России": [сайт] [2008]. URL http://www.rusarchives.ru/news/rgavmf_open1.shtml, дата захода - 17 марта 2013 г.).